

Bielsko-Biała dn. ....

ZAMAWIAJĄCY \_\_\_\_\_

Marka / model \_\_\_\_\_

Numer VIN \_\_\_\_\_

Termin wydania pojazdu \_\_\_\_\_

Uwagi o stanie pojazdu:

Nr rej. \_\_\_\_\_ przebieg \_\_\_\_\_ km

Cena przeglądu \_\_\_\_\_ netto

LISTA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH DO WYKONANIA	Skrzynia z plandeką	Burto-firana	Kontener	Izoterma	Wywrotka	Uwagi
Prawidłowe dokręcenie konsol do ramy pomocniczej – 60Nm						
Dokręcenie konsol do ramy głównej – 80Nm						
Dokręcenie / kompletność zworek - 50Nm						
Dokręcenie poduszek ramy pomocniczej (do całkowitego zablokowania)						
Dokręcenie łączników do ożebrowania ramy pomocniczej-30Nm						
Dokręcenie naroży i łączników do profili obwodowych ramy pomocniczej - 30Nm / kompletność śrub						
Dokręcenie wkrętów w zawiasach burt - 30Nm (połączenia z profilem obwodowym ramy i burtami)						
Dokręcenie słupków narożnych i burtowych -90Nm						

X – oznacza, że czynność kontrolną wykonano zgodnie z opisem, wszelkie dodatkowe czynności opisać w uwagach

1	2	3	4	5	6	7
Wizualna ocena stanu technicznego słupków narożnych i burtowych (brak odchyżeń od symetrii)						
Wizualna ocena stanu technicznego ścian i naroży kontenera / izotermy (brak odchyżeń od symetrii)						
Wizualna ocena stanu technicznego burt / prawidłowość działania zamków burtowych						
Wizualna ocena stanu technicznego i poprawności funkcjonowania elementów sygnalizacji zabudowy						
Wizualna ocena stanu technicznego nadkoli tylnych						
Wizualna ocena stanu technicznego listew antynajzdowych (antyrowerówki)						
Wizualna ocena stanu technicznego, sprawdzenie poprawności funkcjonowania zamków i rygli						
Wizualna ocena szczelności spójień klejowych i uszczelek (brak śladów po zaciekach)						
Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania mechanizmu ślizgowego i napinaczy firan						
Wizualna ocena szczelności układu hydraulicznego						
Sprawdzenie działania mechanizmu przełączania przechyłu skrzyni ładunkowej i ryglowania klap						
Wizualna ocena stanu spawów ramy stalowej (ocena wzrokowa od zewnątrz)						

D – stan dobry / Z – stan zły - element wymaga wymiany - w kolumnie uwagi opisać co wymieniono?

CZYNNOŚCI KONTROLNE WYKONAŁ:

KOŃCOWA KONTROLA JAKOŚCI:

ZM \_\_\_\_\_

Nr monter

\_\_\_\_\_ podpis

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ podpis

**UWAGI KLIENTA DO UŻYTKOWANEJ ZABUDOWY:**

<p><i>Co w odczuciu Klienta zwiększyłyby funkcjonalność zabudowy i wygodę jej użytkowania ?</i></p>	
<p><i>Uwagi zgłoszone przez Klienta do użytkowanej przez niego zabudowy ?</i></p>	

<p><i>Stan zabudowy i kabiny przed przyjęciem do przeglądu</i></p>	
--	--